

Trondrudvegen

Informasjon til andelshavere

Dato: Fredag 14. november 2025

Tema: Status - Oppgradering av Trondrudvegen fra Grasdokk til Bautaen

SAK:	TEKST:
1	<u>Status - fremdrift og omfang</u> Det vises til utsendt informasjonsskriv av 2. august 2025 som redegjorde for hovedtrekkene i prosjektet. Etappe 1 av oppgraderingen av veien, fra Grasdokk bru opp til "Bautaen" (ca 1 700 meter), er gjennomført. I forkant av prosjektet ble det innhentet bistand fra Asplan Viak med anbudsbeskrivelse og -prosess. • 14 stikkrenner er utbedret/skiftet • Ca 250m skråning er «plastret» • Det er etablert dypdrenering ca midtveis i strekningen. • Det er utført nødvendig masseutskifting, lagt geotekstil/geonett, nytt 250mm bærelag av knust stein avrettet med freseasfalt og lagt toppdekke med ett lag 50mm asfalt (Agb16). • Sikringsarbeid i form av komplettering av jordvoller og rekkverk fullføres i disse dager. Sikringsarbeidet er blitt noe mer omfattende for å tilstrebe tilpasning til rekkverknormen til Statens Vegvesen.
2	<u>Evaluerings og reklamasjon</u> Styret i Trondrudvegen skal om kort tid evaluere oppgraderingsprosjektet sammen med utfører. I representantskapsmøtet 7. november.2025 ble det besluttet å reklamere på kvaliteten på utført asfaltarbeid da lagt dekke med ujevnheter (humper og asfaltskjøter) langt fra tilfredsstillende avtalt og forventet kvalitet. Trondrudvegens krav om reklamasjon blir fremsatt i dialogmøte med utfører. Prosjektet er omtalt i protokoll, fra representantskapsmøtet 7. november 2025, i sak 9 'Pågående og planlagt utbedring'. Protokollen og andre dokumenter fra representantskapsmøtet finner dere på nesbyen.info.

Ann Karin Olander
/ styreleder i Trondrudvegen